



بطاقة مشروع
حماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب من الانجراف البحري
(13 جويلية 2022)

1- تقديم مكونات المشروع:

- إنجاز حاجز واقى من الحجارة لحماية جزء من منحدر منطقة كاب الزبيب من الانجراف البحري على طول خطي يقدر بحوالي 80 م.
- بناء جدار دعم بالخرسانة المسلحة على طول 65 م لحماية جزء اخر من المنحدر
- إعادة إنجاز وتمديد الطريق الموازية للمنحدر
- إنجاز مدارج بالخرسانة المسلحة وإنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار

2- تقدم مراحل المشروع:

- تاريخ الإعلان عن طلب العروض لإنجاز الأشغال: 12 جوان 2020
- آخر أجل لقبول العروض: 16 جويلية 2020
- المرحلة الحالية: في مرحلة الإنجاز
- تاريخ انطلاق الأشغال: 15 فيفري 2021

3- وضعية تقدم إنجاز الأشغال:

- تاريخ إعطاء الإذن الإداري لانطلاق الأشغال: 15 فيفري 2021
- مدة الأشغال التعاقدية: 240 يوم
- نسبة تقدم الأشغال الى غاية 11 جويلية 2022: 25%
- المقاول: مقاول الصيانة والأشغال البحرية MTM

4- الوضعية العقارية:

تنجز الأشغال على الملك العمومي البحري

5- الكلفة والتمويل:

- الكلفة: 1 232 881,650 دينار
- التمويل: ميزانية الدولة

