

08 2020

538-21-15-2020

إلى
السيدة وفاء بالكاهية

الموضوع: رد حول مطلب نفاذ إلى المعلومة.

المرجع: مطالبكم المسجل تحت عدد 15-22-29 بتاريخ 19 أوت 2020.

المصاحب: نسخة من المخطط التنموي 2016-2020 لقطاع النقل واللوجستيك بولاية بنزرت.

وبعد، تبعا لمطلب النفاذ إلى المعلومة المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بالحصول على نسخة إلكترونية تتضمن قائمة مفصلة حول المشاريع التي برمجتها وزارة النقل بولاية بنزرت ضمن مخطط التنمية 2016-2020.

يشرفني موافاتكم بنسخة من المخطط التنموي 2016-2020 لقطاع النقل واللوجستيك بولاية بنزرت.

والسلام


رئيسة الديوان
سميرة الفندري

المخطط التنموي 2016-2020 لقطاع النقل واللوجستيك بولاية بنزرت

تم خلال بلورة وإعداد المخطط التنموي للفترة 2016-2020 برمجة العديد من الاستثمارات بولاية بنزرت بالنسبة لقطاع النقل واللوجستيك، كما تم خلال الفترة 2016-2019 تسجيل استثمارات جديدة لم تكن مبرمجة في صيغة المخطط التنموي المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بمقتضى القانون المؤرخ في 25 أبريل 2017، وتتمثل هذه الاستثمارات (متواصلة، جديدة و غير مبرمجة بالمخطط) في:

قطاع النقل البري استثمارات الشركة الجهوية للنقل بنزرت

المشروع	التكلفة حسب المخطط	التكلفة المحينة	جملة الدفوعات المنجزة الفترة 2016-2019	متواصلة أو جديدة
م - [اقتناء معدات نقل مستعملة 23 حافلة	0	737	737	غير مبرمجة بالمخطط
م - [استثمارات مختلفة	3006	7347	3762	مشاريع جديدة
م - [اقتناء معدات نقل جديدة 142 حافلة	48954	46225	18750	مشاريع جديدة

قطاع النقل البري
استثمارات الوكالة الفنية للنقل البري

متواصلة أو جديدة	جملة الدفعات المنجزة الفترة 2016-2019	التكلفة المحبنة	التكلفة حسب المخطط	المشروع
مشاريع جديدة	419	2500	2500	م 3- بناء مركز الفحص الفني للعربات بمنزل بورقيبة

قطاع النقل البحري
مشاريع مينائية عن طريق لزمة

متواصلة أو جديدة	جملة الدفعات المنجزة الفترة 2016-2019	التكلفة المحبنة	التكلفة حسب المخطط	المشروع
مشاريع جديدة	0		350000	م 3- إحداث مطرف الحدويات (10 هكتار)
مشاريع جديدة	0		40000	م 3- بناء رصيف ومحطة استقبال لسفن الرحلات البحرية السياحية (موقع جزرنية)

قطاع النقل البحري

استثمارات ديوان البحرية التجارية والموانئ

متواصلة أو جديدة	جملة الدفعات المنجزة الفترة 2016-2019	التكلفة المحبنة	تكلفة حسب المخطط	المشاريع
المشاريع المتواصلة	161	200	200	م3- أشغال توسعة الرصيف البترولي 'ب' بميناء بنزرت لرسو ناقلات النفط كبيرة الحجم
المشاريع المتواصلة	900	900	550	م0- إقتناء وتركيز قطع غيار للمحركات الرئيسية للجرارين "زراف" وجومين
المشاريع المتواصلة	1766	1766	1766	م0- أشغال تهيئة مداخل الرصيف البترولي
المشاريع الجديدة	700	700	700	م1- أشغال حماية المنشآت المعدنية للأرصفة بميناء بنزرت- منزل بورقيبة
المشاريع الجديدة	189	189	200	م0- دراسة توسعة الرصيف البترولي 'ب' بميناء بنزرت لرسو ناقلات النفط كبيرة الحجم
المشاريع الجديدة	719	5755	5000	م1- أشغال إعادة تهيئة مسطحات الرصيف التجاري بميناء بنزرت
المشاريع الجديدة	0	17000	5000	م2- أشغال جهر ميناء بنزرت

غير مدرجة بالمخطط	200	200	م-1 دراسة جدوى اسناد لزومة انجاز محطة لسفن المسافرين و المجورورات لميناء بنزرت
غير مدرجة بالمخطط	150	150	م-1دراسة جدوى اسناد لزومة من نوع B.O.T لبناء رصيف و تهيئة مسطحات على قطعة ارض بمساحة 13 هكتار بميناء بنزرت
غير مدرجة بالمخطط	300	300	م-1معدات غيار
المشاريع الجديدة	0	3053	م-1 اشغال و اقتناءات مختلفة
المشاريع الجديدة	8000	30000	م-3 اشغال تهيئة الرصيف البنزرتي
غير مدرجة بالمخطط	300	300	م-1 اقتناء 02 واقيات مطاطية للرصيف البنزرتي "أ" بميناء بنزرت
غير مدرجة بالمخطط	150	150	م-1دراسة جدوى فنية و اقتصادية لاسناد لزومة محطة السوانب الصلبة بميناء بنزرت
غير مدرجة بالمخطط	640	640	م-1دراسة و انجاز اشغال إعادة تهيئة شبكة المسكة الحديدية بالرصيف التجاري بميناء بنزرت
غير مدرجة بالمخطط	470	620	م-1دراسة و انجاز اشغال تسييج موقع توسعة مسطحات الرصيف التجاري بميناء بنزرت
غير مدرجة بالمخطط	500	1000	م-1دراسة و انجاز اشغال تهيئة الطريق المؤدية للمدخل الشرقي لفضاء الأنشطة الاقتصادية و ديوان الحبوب

غير مدرجة بالمخطط	580	700	م-دراسة و انجاز تسييج موقع رصيف سفن المحرجة و اشغال هدم المغازنين بجزرونة
غير مدرجة بالمخطط	200	200	م-حملة مسح هيدروغرافي و طوبوغرافي و سبر جيوتقني لمشروع استغلال 13 هك 'خليج صبرة' بميناء بنزرت

قطاع النقل البحري

استثمارات الشركة التونسية للشحن والترصيف

متواصلة أو جديدة	جملة الدفوعات المنجزة الفترة 2016-2019	التكلفة المحيئة	تكلفة حسب المخطط	المشاريع
المشاريع الجديدة	2412	3472	2099	م - معدات إستغلال مختلفة
المشاريع الجديدة	174	215	38	م - معدات مختلفة
المشاريع الجديدة	91	145	145	م - معدات إعلامية وتطبيقات
المشاريع الجديدة	16	20	16	م - معدات مكاتب
المشاريع الجديدة	500		632	م - رافعة شوكية 15 طن
غير مدرجة بالمخطط	110			م - رافعة شوكية 05 طن
غير مدرجة بالمخطط	100			م - بناءات و تهيئة
غير مدرجة بالمخطط	240			م - وسائل نقل و تنقل