

سيدي بوسعيد في 10 يونيو 2019



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية سيدي بوسعيد

1569

من رئيس بلدية سيدي بوسعيد
الى السيد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين

الموضوع: طلب نفاذ.

المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 جوان 2019.

وبعد تبعا للمرجع المشار اليه أعلاه والمتعلق بطلب الحصول على المشاريع العمومية المتعهدة بها البلدية والتي انطلق انجازها بداية من 2018/05/01 والتي بصدد الإنجاز الى حد تاريخ 2019/6/1 وفقا للمعطيات المذكورة بمراسلتكم ذات المرجع أعلاه.

أتشرف بموافاتكم بالمطلوب صحبة مكتوبنا هذا./.


والسلام

عن رئيس البلدية ويتفويض منه

الكاتب العام بالنيابة

بصحة محمد هادي العسري





المشاريع التي انطلق انجازها بداية من 2018/05/01 أو التي بصدد الانجاز الى حد تاريخ
2019/06/01 وذلك وفقا للمعطيات التالية

اسم المشروع	أشغال تهيئة الطرقات
وصف المشروع	تهيئة طريق وساحة مأوى سيدي عزيزي
نوع المشروع	صيانة المعبد والرصيف
تكلفة المشروع	24 997.140 دينار
المقاول	مهدي بن تيشة وكيل شركة بن تيشة للاشغال
مصدر التمويل	صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
المعطيات الجغرافية و احداثيات تحديد الموقع	- المعبد 200م2 - الرصيف / * الطول 60 متر * العرض 1.4 متر
صاحب المنشأة	بلدية سيدي بوسعيد
مكتب المراقبة	-----
تاريخ بداية الأشغال	2019/05/06
تاريخ نهاية الأشغال	2019/06/17
مدة الانجاز	حددت مدة انجاز الأشغال بستين (60) يوما
نسبة الانجاز الفعلية الى تاريخ 2019/06/01	100%
نسبة استهلاك الميزانية الى تاريخ 2019/06/01	00%

عن رئيس البلدية وتفويض منه
مختار صالح السعدي