



الجمهورية التونسية



المنذوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان



تقدم تنفيذ مخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب

بالمناطق الريفية لولاية

2021

بتاريخ 2021/05/24



2021

-1

6 :

* (وادي الصبايحية، ، 1 (

2 - الإسراع بإنهاء أشغال 9 مشاريع قبل موفى أوت 2021.

* عدد 9 مشاريع (واد القصب، قرية لمسين، سيدي منصور، بوشة، الحناينية، الحميرة1، تل المرجان، أولاد بن حسن، الهامة- الخماسية)

-3

.67 :

4- الحرص على تنفيذ برنامج الإحاطة بالمجامع.

2- الإسراع بإنهاء أشغال : 9 مشاريع عدد المنتفعين : 5490

/	المعمدية	المائية	الإشكاليات	المنتفعين	(.)	التنفيذ
1				1061	891	الهندسة المدنية ومد : 100% تم قبول الأشغال بتاريخ 2021/04/30 التجهيز: 100% (تم تجربة تجهيزات محطة إعادة الضخ بمولد كهربائي وفرتها شركة A2S وتعهد بإعادة التجربة بعد الكهرباء) الكهرباء: تم مد الشركة بإذن التزود لكهربة
2	قرية لمسين	القديمة	- تهيئة الشبكة باعتماد	238	404	2021 الهندسة المدنية ومد القنوات: 100% () التجهيز: 98% في انتظار إعادة إيصال الكهرباء
3	سيدي			406	492	الهندسة المدنية ومد القنوات: 97% التجهيز: 60% تم جلب التجهيزات في انتظار كهربة محطة الضخ وإعادة الضخ الكهربائية: تم تذكير الشركة لمدنا بالكلفة التفصيلية لكهربة
4			اختيار مقاولة ثانية	859	1125	الهندسة المدنية ومد القنوات: بصدد تسجيل جويلية 2021 -التجهيز: 60% لتركيب التجهيزات -الكهربة: 80%
5	الحنانية	تغير لون الحديد	ربط البئر العميقة الجديدة وتجهيزها وكهربتها	1147	238	2021 الهندسة المدنية ومد القنوات: 100% التجهيز: تم جلب التجهيزات في انتظار الكهرباء الكهربة: تأخير في إنجاز الكهرباء

	التنفيذ	(.)	المنتفعين	الإشكاليات	المانية	المعتمدة	/				
الهندسة المدنية ومد القنوات: في طور تسجيل التجهيزات: الكهربية:	جويلية 2021	500	1074	ربط البئر العميقة الحميرة 3	هبوط على المانية مع	الحميرة 1	6				
	2021							353			7
	2021							252	تغيير القنوات المعطبة وتحويلها الطريق العام	منها بالطريق	
%90	2021	85.221	100			الخماسية	9				
	2021				الهمامة						
	2021										
		3735.221	5490								

آجال التنفيذ		الجهة		العدلية		التوصيلات	المعتمدة	/
جويلية 2021	طريق التدخل الميداني	المحلية			2	2	قليب العالي	1
جويلية 2021					1	1	الهمامة	2
جويلية 2021			19		-	19	الهمامة - الخمايسية	3
					4	4	الشوايحية الحمايدية	4
تم الإنجاز يوم 23 فيفري 2021			1		1	1	دلایل لعروس	5
جويلية 2021					-	40	الفراحتية	6
			20		8	67		

4 - الحرص على تنفيذ برنامج الإحاطة بالمجامع.

- المحاسبة المالية وتنظيم الجلسات العامة الانتخابية (60)

المحاسبة المالية : 11/60 ← 8
 قاموا بالمحاسبة المالية 3 ← 10/60 : 11 (

/	المنتفعين	تاريخ آخر	التاريخ المحتمل للجلسة الانتخابية	
1	الجوف الغربية	2020/ 07/ 10	أوت 2021	قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة يوم 2021/03/22
2	جرادو	2018/ 03/ 22	جانفي 2021	قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة يوم 2021/03/29
3	عين البطرية	2019/ 12/ 05	جانفي 2021	قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة 2021/03/18
4	الشنانفة	24/ 07/ 2019	فيفري 2021	
5	ام الايواب	11/ 06/ 2019	فيفري 2021	
6	الخميسية	19/ 04/ 2019	فيفري 2021	
7	العرايبيية	24/ 01/ 2019	مارس 2021	
8	سيدي الناوي 2	22/ 04/ 2019	مارس 2021	قام بالمحاسبة المالية في انتظار الجلسة العامة
9	بئر مقرة	01/ 11/ 2018	جانفي 2021	
10	شيرش	11/ 05/ 2018	فيفري 2021	
11	جبيلات العسة	29/ 11/ 2018	فيفري 2021	
12	الجنابحية	06/ 09/ 2019	فيفري 2021	
13	اولاد الزوابي	10/ 07/ 2019	فيفري 2021	قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة 2021/04/23
14	كاف لزرق	23/ 08/ 2019	فيفري 2021	تم إيداع ملف المحاسبة لدى
15	الحجارة	26/ 03/ 2020	أفريل 2021	قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة 2021/06/02
16	الدبيدية العياشية	16/ 04/ 2019	فيفري 2021	
17	تلة اللين	18/ 04/ 2019	فيفري 2021	قام بالمحاسبة المالية في انتظار تحديد الجلسة العامة
18	الشوايحية والحماليدية	06/ 05/ 2019	فيفري 2021	
19	الشراعية	15/ 05/ 2018	فيفري 2021	
20	القصور سيدي عامر	14/ 06/ 2019	فيفري 2021	

	التاريخ المحتمل للجلسة العامة الانتخابية	تاريخ آخر جلسة	المنتفعين		/
	فيفري 2021	23/ 04/ 2018	130	السعادين *	21
	مارس 2021	26/ 03/ 2019	361	السواني 1	22
	فيفري 2021	17/ 04/ 2018	1020	الشباينة	23
	فيفري 2021	19/ 09/ 2018	1343	الضربانية	24
	فيفري 2021	09/ 07/ 2019	1575	المعيذر الشمالي 2	25
	أفريل 2021	19/ 03/ 2020	1707	سو غاس	26
	فيفري 2021	21/ 08/ 2017	733	سو غاس الجنوبي 2	27
	فيفري 2021	22/ 05/ 2019	599	سيدي بالنور	28
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	جانفي 2021	19/ 12/ 2018	2929	قلب العالي	29
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	فيفري 2021	23/ 02/ 2018	1452	الرقبة *	30
	فيفري 2021	19/ 12/ 2018	896	الزبيدين *	31
	فيفري 2021	06/ 02/ 2017	519	بو عرارة *	32
	فيفري 2021	08/ 05/ 2018	122	صوار *	33
	فيفري 2021	17/ 07/ 2018	441	الوكواك	34
قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة يوم 2020/08/05	سبتمبر 2021	05/ 08/ 2020	467	الحنانية الشط	35
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	فيفري 2021	27/ 10/ 2018	1147	الحنانية 2	36
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	فيفري 2021	26/ 07/ 2017	1105	عين البطوم 2	37
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	فيفري 2021	26/ 03/ 2018	618	الهمامة	38
	ديسمبر 2020	17/ 02/ 2019	566	عين الصفصاف	39
	ديسمبر 2020	26/ 02/ 2019	226	بئر الغابة	40
	جانفي 2021	29/ 08/ 2019	753	بوثة	41
	فيفري 2021	08/ 02/ 2018	813	دلائل العروس	42

	التاريخ المحتمل للجلسة العامة الانتخابية	تاريخ آخر جلسة	المنتفعين	/
قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة يوم 2021/02/22	جانفي 2021	14/ 08/ 2019	644	هنشير التلة 43
	فيفري 2021	15/ 05/ 2018	353	تل المرجان 44
قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة 2021/04/23	جانفي 2021	06/ 12/ 2019	501	بوفارس /جيملة 45
قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة 2021/03/03	ديسمبر 2020	05/ 04/ 2019	429	هنشير القصير 46
	فيفري 2021	14/ 05/ 2018	639	وادي الغيران 47
	فيفري 2021	19/ 02/ 2016	137	الشرشارة 48
	جانفي 2021	30/ 10/ 2017	1965	وادي الصبايحية 49
قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة يوم 2021/03/02	أفريل 2021	07/ 06/ 2018	142	سيدي زيد* 50
	جانفي 2021	20/ 09/ 2018	260	إدمان الفرياس 51
	مارس 2021	02/ 10/ 2019	1061	وادي القصب* 52
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	فيفري 2021	11/ 02/ 2019	350	البراهمية 53
	جانفي 2021	31/ 10/ 2019	1074	الحميرة 1 54
تم إيداع ملف المحاسبة لدى	جانفي 2021	18/ 01/ 2019	2179	سيدي دغيم 55
قام بالمحاسبة المالية والجلسة العامة يوم 2021/05/19	جانفي 2021	29/ 07/ 2019	568	الحميرة 2* 56
	سبتمبر 2021	24/ 08/ 2020	210	صواف 7* 57
	جانفي 2021	14/ 06/ 2019	252	اولاد بن حسن 58
	مارس 2021	26/ 08/ 2019	238	خنقة المسين 59
في انتظار عقد جلسة عامة تأسيسية	مارس 2021	جديد	406	سيدي منصور 60

- مديونية المجامع المائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (14)

قيمة الدين المستخلص فعليا	قيمة الدين 2021	لخلاص الدين	الدين	قيمة الدين (بداية الخطة)	المنتفعين	/	
		جويلية 2021	الاتصال بهيئات لحثها خلاص الدين	40218	2867	الصبايحية	1
				9712	471	خنقة لمسين	2
				11851	1035	الحميرة 1	3
				10000	753		4
				9100	260	إدمان الفرياس	5
				3100	885	الشوايحية الحمائية	6
				5474	1232		7
		جويلية 2021	لحثها خلاص الدين	1936	690	شيرش	8
				2116	156	الجنائية	9
				4000	2047	الخمائية	10
				2152	397		11
				5958	122	*	12
				7620	1061		13
				4900	142	سيدي زيد*	14
				118137	12118		

(6) - مديونية المجامع المائية تجاه شركة

قيمة الدين المستخلص فعلياً	الدين	لخلاص الدين	الدين	قيمة الدين (بداية الخطة)	المنتفعين	/	
		جويلية 2021	الاتصال بهينات لحثها الدين	26228	639	وادي الغيران	1
				1046	1343	الضربانية	2
				781	361		3
				12751	416		4
				4902	260	إدمان الفرياس	5
				5209	885	الشواوية الحمائية	6
				50917	3904		

- قائمة في المجامع المطالبة بإمضاء عقد تصرف مع المندوبية (8)

/	عدد المنتفعين	سنة بداية الاستغلال	التاريخ المتوقع لإمضاء عقد التصرف
1	406	2004	تم الإمضاء بتاريخ 2021/04/21
2	465	2005	مارس 2021
3	2047	1995	مارس 2021
4	1452	1987	مارس 2021
5	134	2004	مارس 2021
6	639	2007	مارس 2021
7	260	2008	مارس 2021
8	137	2014	مارس 2021

- قائمة المجموع التي تتطلب انتداب مدير فني والمبرمجة لسنة 2021

اسم المجموع المائي	عدد المنتفعين	التاريخ المتوقع للانتداب
عين البطوم (مختلط)+ قليب العالي	4160	جويلية 2021
الرقبة (مختلط) + الزبدین(مختلط)	2348	جويلية 2021
المعيزر(م ص ش+ري)+السواني	1836	جويلية 2021
سيدي دغيم (مختلط)+خنقة لمسين	2417	جويلية 2021
وادي القصب + العصارفية (م س)	1061	جويلية 2021
الحميرة 1 + الحميرة 2(مختلط)	1642	جويلية 2021
بنت سعيدان 1 و 2 (م س) + ضمدة + القصور	1338	جويلية 2021
جرادو (مختلط)+ عين البطرية	934	جويلية 2021
وادي الصبايحية	1965	جويلية 2021

المشاريع الاضافية المنجزة خارج الخطة : عدد المشاريع 4 عدد المنتفعين 3314

اسم المشروع	التكلفة	عدد المنتفعين	تقدم الأشغال
وادي الصبايحية (المنطقة السفلى)	1300	1777	الهندسة المدنية ومد القنوات: تقدم الإنجاز 25% (متوقف في انتظار انتهاء الحصاد) التجهيزات: في انتظار توفر الاعتمادات
تزويد منطقتي الفراجنية وعين القطار بالماء الصالح للشرب	55	70	الهندسة المدنية ومد القنوات: تقدم الإنجاز 10%
تزويد منطقتي أولاد بوزيد وأولاد جاء بالله بالماء الصالح للشرب	410	340	حفر بئر عميقة: 100% الهندسة المدنية ومد القنوات: بصدد تأشير على تقييم العروض التجهيزات: في طور إعداد ملف طلب العروض
مشروع الماء الصالح للشرب بوادي الصبايحية (المنطقى العليا)	1100	1127	الهندسة المدنية ومد القنوات: بصدد إعداد الملف التنفيذي التجهيزات: في انتظار فتح الاعتمادات
المجموع	3365	3314	

التدخلات العاجلة على مستوى مجامع الماء الصالح للشرب

التدخلات	الأعطاب المسجلة	المنظومة المائية	المعتمدية
<p>في انتظار فتح الإعتمادات للقيام بالأشغال المطلوبة لصيانة المنظومات المائية ضمن البرنامج الوطني لدم المجامع المائية لصيانة المنظومات (استشارة عدد 10/ 2021)</p>	ضياع الماء بالمنشآت المائية اضطراب في التزود	عين الصفصاف	بئر مشاركة
	تواتر الأعطاب على مستوى 700 متر في خط التوزيع تسبب في ضياع الماء	أولاد ناجي	زغوان
	تكلس خط الدفع عطب في مضختي إعادة الضخ تسبب في انقطاع الماء	تلة اللبن	الفحص
	تكلس بخط الدفع	الديبديبة	
	تكلس بخط التوزيع اضطراب في التزود	الشوايحية الحمايدية	
الأشغال جارية بالتنسيق مع المجمع	تكلس بخط التوزيع اضطراب في التزود	بئر مقرة	
في انتظار تعهد الصفقة (الاستشارة عدد 26/ 2020)	عطب بالمشغل الآلي التزود بصفة عادية (ضياع الماء)	الشنانفة	

المنظومات المائية المتوقفة بولاية زغوان

المعتمدة	المنظومة	اسباب الاضطراب	الحل المقترح المدى القريب	الملاحظات	الأنشطة المنجزة
الفحص	الشوايحية الحمائية	المديونية تجاه الستاغ والصوناد تقدر 8300 دينار وتكلس في القنوات واستعمال الماء للري	- تفعيل اللجنة المحلية لاستخلاص الديون والمجمع مطالب بإزالة التكلس واستعمال الماء للشرب لاغير	لا يتزودون	تم إزالة الربط العشوائي وتم تغير 800 م من القنوات في انتظار رجوع التيار الكهربائي ورجوع الماء إلى الشبكة لإزالة ما تبقى من التكلس
	شيرش	المديونية للستاغ تقدر 17 أ.د.	تفعيل اللجنة المحلية لاستخلاص الديون	لا يتزودون	بصدد جمع الدين استخلاص فاتورة الستاغ
	الديبيدية والعياشية	عطب على مستوى قنوات الدفع التابع لشركة الصوناد بسليانة تكلس على قنوات الدفع	تصليح العطب	لا يتزودون	
	تلة اللبن	تكلس خط الدفع عطب في مضختي إعادة الضخ تسبب في انقطاع الماء		لا يتزودون	في انتظار فتح الإعتمادات للقيام بالأشغال المطلوبة لصيانة المنظومات المائية ضمن البرنامج الوطني لدم المجمع المائية لصيانة المنظومات (استشارة عدد 10/2021)
	صواف	تم جدولة الدين وإرجاع التيار الكهربائي	تم إعادة تهيئة الشبكة باعتماد الربط الفردي	لا يتزودون	بصدد تركيب التجهيزات وفي انتظار تجربة الشبكة وتزويدهم بالماء
	إدمان الفرياس	المديونية لدى شركة الصوناد والستاغ تقدر 14 أ.د. - عطب بمحطة الضخ اثر تخريبها من قبل مجهولين - تكلس جزئي في القنوات	- تفعيل اللجنة المحلية لاستخلاص الديون.	لا يتزودون	تم تكوين هيئة وقتية منذ سبتمبر 2020 تم الإبلاغ عن تعرض محطة الضخ للتخريب والسرقة.
	زغوان	وادي الصبايحية	- مديونية تجاه الستاغ تقدر 40 أ.د. - الربط العشوائي - طول الشبكة عطب بقناة إسمنتية نتيجة إعادة تشغيل النظام المائي بعد توقف لمدة طويلة بسبب عدم خلاص فاتورة الكهرباء	- تفعيل اللجنة المحلية استخلاص الديون. بصدد إعادة تهيئة الشبكة باعتماد الربط الفردي في انتظار عملية الحفر على	لا يتزودون